

別紙

I. 事業評価総括表

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	町道柘の木線側溝整備事業	玖珠町	5,443,200	4,400,000	

(備考) 事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業名			
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	町道柘の木線側溝整備事業			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		玖珠町			
交付金事業実施場所		玖珠町大字戸畑			
交付金事業の概要		町道柘の木線の側溝整備経費(施工延長L=139.6m、側溝工L=138.1m、アスファルト舗装工A=75.0m <sup>2</sup> )			
総事業費		5,443,200	交付金充当額(経済産業省分)		4,400,000
交付金事業の成果及び評価		本路線は一部側溝改修区間があるが、大半が未改修区間として残っており、幅員狭小のため離合が困難な状況であることから、平成25年度から平成27年度で約400mの側溝整備を行う計画である。今年度は計画最終年度であり、残区間140mの整備を終え100%を実施済である。全線の側溝整備が完了したことにより地域住民からも感謝の言葉を頂いており、計画時の目的であった離合時の安全性の確保が図れ、地域住民の生活の安定に寄与ができたと評価している。			
交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約					
契約の目的		契約の方法		契約の相手	
町道の側溝改修工事		指名競争入札		(有)フジモト施設	
成果及び政策に係る第三者機関の活用の有無					
第三者機関による評価を行っていない。					
本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方					
本年度で事業完了。					
交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度				特に予定なし	