

I. 事業評価総括表

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
5	公共施設に係る整備、維持補修または維持運営等措置	町道中塚脇長野線側溝整備事業	玖珠町	4,573,800	4,400,000	

(備考)事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業の名称			
5	公共施設に係る整備、維持補修または維持運営等措置	町道中塚脇長野線側溝整備事業			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		玖珠町			
交付金事業実施場所		玖珠町大字塚脇			
交付金事業の概要		町道中塚脇長野線は、町の中心部に位置し、幹線道路・国道210線と並行している生活道路であり、通学路でもある。しかしながら、道路側溝の未改修区間が多く、開渠の側溝を原因とした脱輪事故や歩行者との接触事故の懸念があるため、本年度の側溝改修整備事業に交付金を充当する。 <施工延長L=100.0m 側溝工L=97.7m 舗装工A=48.5m2>			
総事業費		4,573,800	交付金充当額	4,400,000	
			うち文部科学省分	-----	
			うち経済産業省分	4,400,000	
交付金事業の成果目標		開渠側溝のほとんど区間を蓋付き側溝に改修を行うことで車両通行の安全性の確保、歩行者との接触事故防止、道路交通の円滑化を図ることで、生活の利便性を向上し、地域住民の福祉の向上を図る。			
交付金事業の成果指標		路線全長に対する施工達成率 H28年度 42%(L=100m)			
交付金事業の成果及び評価		本路線は、一部側溝改修区間があるが、大半が未改修区間として開渠側溝が残っており、幅員狭小のため離合が困難な状況であることから、本年度より側溝整備工事を計画的に継続して行うこととしている。今回の工事の完成により側溝整備区間が延長されたことで、事業計画である路線全長237mのうち100m(42%)が離合可能な状態となり、地域住民の利便性の向上が図られた。			
交付金事業の契約の概要					
契約の目的		契約の方法等	契約の相手方		契約金額
町道の側溝整備工事		指名競争入札	株式会社 宇佐建設		4,573,800
		計			
成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無		無		交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 H32年度	